



Starosta Powiatu Wrocławskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

SP-DR.0003.1.2024.MD/1

Wrocław, dnia 12.11.2024r.

Wpłynęło do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego

w dniu 13.11.2024r.

podpis T. Sławiński

Pan Wiesław Zając

Radny Rady Powiatu Wrocławskiego

dotyczy: wniosku z dnia 28.10.2024r. przekazanego do Wydziału Dróg tut. Urzędu w dniu 30.10.2024r. poz. 54985 dotyczącego zadania pn. Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie postępu prac na zadaniu pn. Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj informuję jak niżej.

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w dniu 08.05.2023r. umową na realizację ww. zadania inwestycyjnego oraz zaakceptowanym szczegółowym harmonogramem prac projektowych oraz wstępnym harmonogramem robót uzyskanie decyzji ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalności planowane było na 29.02.2024r., zakończenie robót budowlanych na 15.12.2024r. Dla ww. inwestycji Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie w kwocie 8.878.834,65 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu podpisania ww. umowy Promesa dotycząca finansowania ww. inwestycji była ważna do dnia 15.06.2025r.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności została przedłużona do 12.06.2026 r. W związku z tym, na dziś rezerwa czasowa pozwala w sposób bezpieczny zrealizować i rozliczyć to przedsięwzięcie drogowe.


W trakcie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca inwestycji wystąpił do Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o dodatkowy czas na realizację zadania w związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy. Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRiD spowodowane jest między innymi:

- brakiem podpisanego Porozumienia pomiędzy GDDKiA a Powiatem Wrocławskim a w konsekwencji brakiem opinii/uzgodnień GDDKiA w zakresie projektu budowlanego, projektu wniosku o decyzję ZRiD, projektu stałej organizacji ruchu oraz brakiem akceptacji projektów podziału nieruchomości;
- przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji Pozwolenia wodnoprawnego. Przedłużająca się procedura uzyskiwania przedmiotowej decyzji spowodowała również brak możliwości skompletowania projektów budowlanych, wystąpienia o opinię do decyzji ZRiD oraz złożenia samego wniosku o decyzję ZRiD.
- przedłużającym się okresem procedowania pomiędzy GDDKiA a Powiatem Wrocławskim przejazdu dla rowerów w obrębie łącznicy S8 oraz zmian projektowych w zakresie budowy chodnika w kierunku cmentarza wynikających z konsultacji społecznych. W konsekwencji Wykonawca nie mógł

procedować projektów branżowych i wykonywać innych etapów projektowania, w tym m.in.: projektu budowy oświetlenia, projektu kanału technologicznego, projektu budowy chodnika, projektu stałej organizacji ruchu, uzgadniać i opiniować dokumentacji projektowej u odpowiednich zarządców, zwołać narady koordynacyjnej, uzyskać opinii do ZRiD a w konsekwencji złożyć wniosek o ZRiD;

W dniu 07.06.2024r. Wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wniosek o decyzję ZRiD, a w dniu 03.07.2024r. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku. Obecnie wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ZRiD wstrzymuje brak podpisanego Porozumienia pomiędzy GDDKiA a Powiatem Wrocławskim. Korespondencja i spotkania w zakresie ustalenia treści przedmiotowego Porozumienia trwają od 21.01.2024r. Przewiduje się, iż przedmiotowe Porozumienie zostanie podpisane ostatecznie z końcem listopada 2024r. a decyzja ZRiD zostanie wydana w I kwartale 2025 r., co pozwoli Wykonawcy na rozpoczęcie robót budowlanych i zakończenie ich do I kwartału 2026 r.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wydziału Dróg
Joanna Kryszczak

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Sprawę prowadzi:

Magdalena Dec

tel.: 071 72 21 816; e-mail: magdalena.dec@powiatwroclawski.pl